

**МОНИТОРИНГ
исполнения программ
на капремонт и строительство
объектов образования**

05 августа 2023 года
Глушков Антон Николаевич
Президент НОСТРОЙ



Критерии оценки рисков неисполнения программы на капитальный ремонт объектов образования

Кисп – Коэффициент исполнения =

$$\frac{\text{средняя стоимость остатка исполнения работ в день (руб/день)}}{\text{средняя стоимость всего работ в день (руб/день)}}$$



Низкий риск неисполнения контракта

➤ $\text{Кисп} \geq 0$ и $\leq 1,1$



Средний риск неисполнения контракта

➤ $\text{Кисп} > 1,1$ и $\leq 1,5$



Высокий риск неисполнения контракта

➤ $\text{Кисп} > 1,5$

➤ $\text{Кисп} < 0$ (срок исполнения завершен)

➤ сумма выполненных работ $< 10\%$

➤ исполнение прекращено (расторгнуто)



2 062 объекта:



598 шт – работы на объектах завершены




522 шт – объекта с периодом реализации 2024-2025 гг - контракты не заключены




35 шт – контракты **расторгнуты**

РФ



■ Высокий риск ■ Контракт расторгнут
■ Средний риск ■ Нет риска

Роль СРО в реализации программы





598 объектов:



23 шт – срок реализации проекта - 2024 год



152 шт – исполнение контракта на стадии ПИР



15 шт – исполнение по контрактам завершено



16 шт – контракт **расторгнут**



174 шт – контракта с высоким риском исполнения



40 подрядным организациям выдано **68 займов** на сумму **более 1 млрд. руб.**

Школа, г. Тюмень, жилой район "Тура"



Заказчик: ГКУ ТО "УКС"

Подрядчик: ООО СЗ «Завод ЖБИ-3»

Цена по контракту – 2,0 млрд.руб.

Исполнение завершено

! **Увеличение цены контракта
в рамках ПП РФ №1315**
(на 11,4% - 193,1 млн. рублей)

Школа, г. Тамбов, мкр. "Телецентр"





Заказчик: МКУ «Инвестиционно-строительный
центр г. Тамбова «ИНВЕСТОР»

Подрядчик: ООО «АльянсСтройСервис»

Цена по контракту – 2,3 млрд.руб.

Исполнение завершено

 123242, Российская Федерация, Москва,
ул. Малая Грузинская, д. 3

 info@nostroy.ru
www.nostroy.ru

 тел.: +7(495) 987-31-50



НОСТРОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ