



Подлинник электронного документа,
подписанного ЭП, хранится в системе электронного
документооборота Минстроя России

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: **Файзуллин Ирек Энварович**
Сертификат: 008717A814D9C35BE0FDC8463833800993
Действителен: 14.07.2022 до 07.10.2023

УТВЕРЖДАЮ
Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

И.Э. Файзуллин

27.02.2023 2-П/02

«___» _____ 2023 г. № _____

Доклад
о реализации плана деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
за 2022 год

I. Сведения о достижении целей и решении задач деятельности федерального органа исполнительной власти в рамках реализации государственной политики (в количественных показателях и качественных характеристиках)

Цель 1. Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			
		план	факт	% достижения	Причины отклонения
1.	Количество семей, улучшивших жилищные условия, млн.	3,6	3,7	102,8	
1.2.	Объём жилищного строительства, млн. кв. метров	80	102,7	128,4	
1.2.1.	в , том числе многоквартирных домов, млн. кв. м	43	45,5	105,8	
1.2.2.	в том числе в рамках реализации инфраструктурных проектов за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов, млн. кв. метров	4	4,1	102,7	
1.3.	Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, млн. кв. метров	184	246,24	133,8	

Цель 2. Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере строительства

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			
		план	факт	% достижения	Причины отклонения
2.1.	Количество мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов	32	32	100	

	капитального строительства, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ед.				
2.2.	Количество мероприятий, указанных в статье 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении которых предусмотрена возможность их осуществления в электронной форме при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, ед.	15	23	153,3	
2.3.	Актуализированы действующие нормативно-технические документы для внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.	241	248 ¹	102,9	
2.4.	Внедрены новые нормативно-технические документы в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.	126	144 ¹	114,3	

Цель 3. Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в 2 раза

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			Причины отклонения
		план	факт	% достижения	

¹ Значения указаны накопительным итогом за 2020-2022 гг.

3.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %	45	49 ²	100	
3.2.1.	Количество благоустроенных общественных территорий, не менее тыс. ед. накопительным итогом, начиная с 2019 г.	21,5	22,609	105,2	
3.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	400	473	118,3	

Цель 4. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			
		план	факт	% достижения	Причины отклонения
4.1.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	20	22	110	
4.2.1.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению	13	13 ³	100	

² Прогнозное значение. Итоговое значение будет определено до 1 апреля 2022 года согласно методике формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р.

³ Прогнозное значение. Итоговое значение будет определено до 1 апреля 2022 года согласно методике формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р.

	к 2019 году, %				
--	----------------	--	--	--	--

Цель 5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			Причины отклонения
		план	факт	% достижения	
5.1.	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	87	87,8	100,9	
5.2.	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	94,7	94,3	99,6	В соответствии с паспортом федерального проекта «Чистая вода» плановое значение показателя на 2022 год составляет 94,1%. Исходя из данного планового значения, процент достижения составляет 100,2%.
5.3.	Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом, куб. км	0,7384	1,0264	139	
5.4.	Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом, куб. км	2,486	2,201	111,5	

Цель 6. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			Причины отклонения
		план	факт	% достижения	
6.1.	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, млн. кв. м нарастающим итогом	5,67	7,815	137,8	
6.2.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом	319,73	464,51	145,3	

Цель 7. Обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой

№ п/п	Наименование показателя	2022 год			Причины отклонения
		план	факт	% достижения	
7.1.	Количество инвестиционных проектов и разработанных мастер-планов развития туристских территорий в рамках предоставления бюджетных инвестиций АО «Корпорация Туризм.РФ», ед.	57	81	142,1	В 2022 году на основе положительных инвестиционных заключений и соглашений о финансировании были отобраны и рассмотрены на Совете директоров АО «Корпорация Туризм.РФ» 25 инвестиционных проектов, также в 2022 году были разработаны 3 мастер-плана туристской территории. Плановые мероприятия 2022 года завершены в установленный срок, необходимые показатели достигнуты.
7.2.	Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, созданных в целях развития туристских кластеров в субъектах Российской Федерации, ед.	22	10	45,5	В системе ГИИС «Электронный бюджет» сформирован запрос на изменение паспорта № J1-2023/001 (далее – ЗНИ) в соответствии с пунктом 19 постановления Правительства РФ от 09.04.2022 № 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях
2-П/02 27.02.2023					

					<p>геополитического и санкционного давления на развитие Российской Федерации», а также подпунктом «б» пункта 23 раздела IV Порядка внесения изменений в национальные проекты (программы), федеральные проекты и ведомственные проекты, предусмотренного в приложении № 5 к Методическим указаниям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов.</p> <p>ЗНИ предусмотрено установление признака «не будет достигнут» на 2022 год для результата «Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров» в связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы, повлекшими невозможность его достижения в указанные отчетные периоды.</p> <p>В соответствии с письмом Республики Адыгея от 20.07.2022 № К-М-1533 перераспределены средства федерального бюджета с объекта «Строительство автомобильной дороги на Лагонакский биосферный полигон» на объект «Компенсация инвестору платы за технологическое присоединение к газовым сетям объектов горнолыжного курорта «Лаго-Наки» на основании заключенного договора технологического присоединения».</p> <p>В соответствии с письмом Кемеровской области – Кузбасса от 07.12.2022 № И27-18/11554 перераспределены бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2022 год объекту «Строительство сетей электроснабжения первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш», на финансирование расходных</p>
2-П/02 27.02.2023					

					<p>обязательств «Строительство автомобильной дороги – подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» с примыканием к автодороге «Чугунаш – Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш», «Строительство автомобильной дороги – подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» с примыканием к автодороге «Кузеево-Мундыбаш-Таштагол», «Строительство сетей водоснабжения первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш», «Строительство сетей водоотведения первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш».</p> <p>В связи с этим фактическое значение результата на 2022 год составляет 10 ед. при плановом значении согласно действующей редакции паспорта федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» - 12 ед.</p>
--	--	--	--	--	--

II. Сведения о выполненных мероприятиях, полученных результатах и об оценке их социальной значимости

Цель 1. Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сведения о выполненных мероприятиях
1.1	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Сташишин Н.Е., заместитель Министра	В 2022 году в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2022 году введено в эксплуатацию 130 объектов инфраструктуры, в том числе: 11 общеобразовательных учреждений (11,55 тыс. мест); 3 дошкольных образовательных учреждения (0,58 тыс. мест); 2 медицинское учреждения (0,85 тыс. посещений); 63 автомобильные дороги (более 100 км); 51 инженерный объект (более 300 км). Реализовано 185 проектов по развитию территорий, введено 9,33 млн кв. метров жилья.

Цель 2. Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере строительства

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сведения о выполненных мероприятиях
2.1.	Актуализированы нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативно-технические документы градостроительного регулирования и планировки, архитектурного проектирования	Музыченко С.Г., заместитель Министра	Разработано и актуализировано 123 нормативно-технических документов.

Цель № 3. Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в 2 раза

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сведения о выполненных мероприятиях
3.1.	Сформирован и опубликован индекс качества городской среды (по отношению к предыдущему году)	Ересько А.В., заместитель Министра	В 2022 году определен индекс качества городской среды за 2021 год- 184 балла (при плановом 183 балла). В соответствии с методикой формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р, значения индекса качества городской среды в разрезе городов и субъектов Российской Федерации за 2022 год будут определены к 1 апреля 2023 года (планируется по итогам 2022 года индекс качества-191 балл).
3.2.	Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Ересько А.В., заместитель Министра	В 2022 году проведено 2 Всероссийских конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На конкурсы подано 474 заявки, отобрано 240 проектов. VI Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. На конкурс подано 280 заявок из 75 субъектов Российской Федерации. В рамках конкурса отобрано 160 проектов-победителей для реализации в 2023-2024 годах в 68 субъектах Российской Федерации. VII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. На конкурс подано 194 заявки из 66 субъектов. По результатам технической экспертизы к участию в конкурсе допущены 193 заявки (не допущена 1 заявка г. Балаклава) из 65 субъектов. В рамках конкурса отобрано 80 проектов-победителей для реализации в 2023-2024 годах в 48 субъектах Российской Федерации.

Цель 4. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сведения о выполненных мероприятиях
4.1.	Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)	Ересько А.В., заместитель Министра	В рамках федерального проекта проведены общественные обсуждения адресных перечней территорий, планируемых к благоустройству, в том числе по итогам голосования по отбору общественных территорий. С 15 апреля по 31 мая 2022 г. проведено голосование на Всероссийской онлайн-платформе (za.gorodsreda.ru) по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. По данным во Всероссийском онлайн-голосовании приняли участие 10,7 млн. человек. По итогам общественных обсуждений 84 субъектами Российской Федерации актуализированы государственные и муниципальные программы по формированию современной городской среды в части адресных перечней общественных и дворовых территорий.

Цель 5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сведения о выполненных мероприятиях
5.1.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Ересько А.В., заместитель Министра	В 2022 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» по итогам выполнения работ по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, завершены работы на 363 объекте (794 объекта нарастающим итогом с 2019 года), что позволило увеличить долю населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 87,35% до 87,8% (городского населения с 94,0% до 94,3%%).
5.2.	Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод	Ересько А.В., заместитель Министра	Плановый показатель по количеству введенных в 2022 году объектов водоотведения – 22 ед. По итогам 2022 года введено 24 объекта.

			<p>Плановые показатели по объему снижения сброса неочищенных сточных вод и по суммарной введенной мощности перевыполнены (2,201 куб. км в год и 1,0264 куб. км в год соответственно), эффектом от реализованных мероприятий стало снижение объема сбросов неочищенных сточных вод в реку Волга к концу 2022 года на 45,8% по сравнению с базовым значением.</p>
--	--	--	---

Цель 6. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сведения о выполненных мероприятиях
6.1.	В субъектах Российской Федерации реализованы региональные программы по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	Ересько А.В., заместитель Министра	<p>Финансирование мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2022 год составило 132,31 млрд рублей, в том числе на действующую программу – 109,81 млрд руб., на новую программу – 22,5 млрд руб.</p> <p>С 2022 года в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуются 2 этапа: действующая и новая программа.</p> <p>В рамках действующей программы (расселение аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017) за 2022 год с учетом перевыполнения прошлых лет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расселено 155% аварийного жилья (3,05 млн кв. м из 1,96 млн кв. м); - переселено 162% граждан (187,84 тыс. человек из 115,65 тыс. человек). <p>В целях начала реализации новой программы (расселение аварийного жилья, признанного таковым с 01.01.2017 по 01.01.2022) в августе 2022 года были утверждены Правила предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2022 г. № 1469).</p> <p>Для упрощения входа в новую программу высоккодотационных субъектов Российской Федерации в декабре 2022 года в Правила</p>

			<p>были внесены изменения (постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2022 г. № 2273), введена особенность расчета минимального размера этапа для таких регионов (исходя из минимального процента долевого финансирования этапа новой программы расселения аварийного жилищного фонда за счет средств субъекта Российской Федерации в размере не более 5 %).</p> <p>В настоящее время приступили к запуску новой программы 9 субъектов Российской Федерации (Севастополь, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Саратовская и Магаданская области).</p> <p>В 2022 году по новой программе расселено 109,63 тыс. кв. метров аварийного жилья, переселено 4,9 тыс. человек.</p> <p>Таким образом, всего в 2022 году (по федеральному проекту и по новой программе) расселено 192,73 тыс. человек (167% от 115,65 тыс. человек) из 3,16 млн кв. м (163% от 1,96 млн кв. м) аварийного жилья.</p> <p>Нарастающим итогом в рамках федерального проекта за 2019-2022 годы расселено 464,51 тыс. человек (144% от плана, который составляет 322,84 тыс. человек) из 7,82 млн. кв. метров аварийного жилья (137% от плана, который составляет 5,69 млн. кв. метров).</p>
--	--	--	--

Цель 7. Обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сведения о выполненных мероприятиях
7.1.	Заключение Договора о предоставлении бюджетных инвестиций из федерального бюджета акционерному обществу «Корпорация Туризм.РФ».	Гордеев Ю.С., заместитель Министра	В 2022 году акционерному обществу «Корпорация Туризм.РФ» в соответствии с заключенным соглашением предоставлены бюджетные инвестиции на реализацию инвестиционных проектов и разработку мастер-планов развития туристских территорий соответствии с паспортом федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» в размере 15,978 млрд. рублей. Кассовое исполнение Минстроя России на 31 декабря 2022 г. составляет 100%.

7.2.	Рассмотрение планов акционерного общества «Корпорация Туризм.РФ» на Совете директоров по участию в других организациях с целью реализации инвестиционных проектов.	Гордеев Ю.С., заместитель Министра	Министром России в 2022 году принял участие в 12 заседаниях Совета директоров акционерного общества «Корпорация Туризм.РФ», на которых в том числе приняты следующие решения: - одобрено участие в 25 инвестиционных проектах; - одобрены для разработки концепции 5 мастер-планов развития туристских территорий; - утверждено 3 мастер-плана развития туристских территорий; - внесены изменения в условия участия в уже отобранные проекты в части размеров долей инвестора и Корпорации; - утверждены критерии и методика отбора инвестиционных проектов; - внесены изменения в значение результата федерального проекта.
7.3.	Отбор заявок субъектов Российской Федерации для предоставления межбюджетных трансфертов на 2022-2024 года.	Гордеев Ю.С., заместитель Министра	В 2022 году Министром России дважды проведены отборы заявок субъектов РФ на участие в распределении субсидий (12 апреля – 24 мая 2022 г., 1 августа – 21 сентября 2022 г.). Отобрано 11 субъектов Российской Федерации для создания 45 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, из которых в 2022 году средства в объеме 3,4 млрд рублей доведены до 4 субъектов на создание 10 объектов инфраструктуры.



Подлинник электронного документа,
подписанного ЭП, хранится в системе электронного
документооборота Министра России

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: **Файзуллин Ирек Энварович**
Сертификат: 008717A814D9C35BE0FDC8463833800993
Действителен: 14.07.2022 до 07.10.2023